

ISTITUTO COMPRENSIVO “CELSO MACOR” di Romans d’Isonzo

Sede legale:
via Roma, 9 - 34070 - Mariano del Friuli (GO)
tel 0481.69196 - e-mail: goic801002@istruzione.it



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI
PER L'APPRENDIMENTO - FESR



UNIONE EUROPEA



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Prot. n.513/1.3.d
Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax
al n. 800 333 669

Mariano del Friuli, 31 gennaio 2017

Spett. **Telecom Italia S.p.A.**
ICT Solutions & Service
Platforms
Gestione Convenzioni
Viale Parco dei Medici 61
00148 – Roma
c.a. Luigi Carfagnini
c.a. Rosa Pignatelli
c.a. Claudio Passon
convenzionelan5@telecomitalia.it

e per conoscenza: Consip SpA
postaconsip@postacert.consip.it

Oggetto: **Reti locali 5 - 29/02/2016 Lotto n.2 ordinativo di fornitura 3049988 –
Contestazione addebito ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni Generali della Convenzione**

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta Impresa quanto segue.

La richiesta di progetto preliminare da parte della scuola è stata effettuata in data 28/04/2016: il progetto ed il preventivo preliminare (termine perentorio 30 gg.) è stato ricevuto in data 03/06/2016 dopo 69 giorni. L'ordinativo di fornitura è stato effettuato in data 8/07/2016, la dichiarazione di fine lavori è stata rilasciata in data 17/12/2016 dopo 162 giorni (termine perentorio di 40 gg.).

Si fa riferimento alle lettere di sollecito e messa in mora inviate via PEC da questa Amministrazione in data 28/04/2016 e 28/05/2016 per quanto riguarda l'attività di progettazione.

Si fa riferimento alle lettere di sollecito e messa in mora inviate via PEC da questa Amministrazione in data 01/08/2016 e 28/11/2016 per quanto riguarda l'attività di Consegna Fornitura e installazione dell'impianto.

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. n. 12_Penali, della Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni, Reti locali 5 - Lotto 2, prevede quanto segue:

1. Nell'ipotesi di ritardo e/o inadempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura, delle Lettere d'ordine o della Convenzione, non imputabile rispettivamente all'Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel Capitolato Tecnico, nei chiarimenti forniti in gara e nelle eventuali errata corrige, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

ISTITUTO COMPRENSIVO “CELSO MACOR” di Romans d’Isonzo

Sede legale:
via Roma, 9 - 34070 - Mariano del Friuli (GO)
tel 0481.69196 - e-mail: goic801002@istruzione.it



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI
PER L'APPRENDIMENTO - FESR



UNIONE EUROPEA



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. nn. 5 dell'Allegato A del Capitolato tecnico, riporta la seguente Tabella:

PARAMETRO	VALORE TARGET	VALORIZZAZIONE DELLA PENALE	SOGGETTO AVENTE DIRITTO
Tempo emissione del Progetto preliminare (par. 4.1.1)	30 giorni solari	100 euro per ogni giorno solare di ritardo	Amministrazione aggiudicatrice
Tempo di consegna, installazione e verifica (par. 4.1.2)	40 giorni solari con ordinativi con emissione di Progetto esecutivo	1 % del valore complessivo dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo	Amministrazione contraente

In ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro 20.709,00 (ventimilasettecentonove), quantificato secondo il seguente calcolo analitico:

39 gg. ritardo x 100 importo penale giornaliera=3.900,00 €

122gg. ritardo x 137,78 € importo penale giornaliera (1% di € 13.777,71)= 16.809,00 €

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti delle Condizioni Generali si invita l'Impresa in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

Si rammenta che qualora Codesta Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta Impresa non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

Responsabile dell'istruttoria:EB

contestazione penali.doc